

「横浜環状南線 桂台トンネル工事」のお知らせ

地元の皆様には、日頃から横浜環状南線事業に関しまして、ご理解、ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。

本号では、9月から11月までの主な作業の予定と現在の進捗状況をお知らせします。工事期間中は、何かとご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

作業概要

【作業日】

平日・土曜日及び祝日は通常作業、日曜日は原則休工
土運搬・資機材搬入は、土曜・日曜及び祝祭日は休止


【作業時間】

原則8時～17時 ※大型車両の通行は原則9時～17時


作業箇所




工所用道路




(橋梁下部工部)




(土工部)




(函渠部)



(立坑部)



(シールドトンネル部)



仮設物状況写真

防音ハウス設置状況



ベルトコンベア設置状況



作業工程表

※天候の状況等により作業工程は変更になる場合があります。

作業箇所	主な作業内容	この先3カ月の作業予定		
		9月	10月	11月
橋梁工区	① 上部工施工			
発進立坑工区	② シールド掘進工			
釜利谷工区	③ 土砂積込・搬出			
回転立坑工区	④ シールド設備工			
	⑤ のり面工			

- ①上部工施工：橋梁の橋桁や床版を構築します。
- ②シールド掘進工：トンネルの掘進を行います。
- ③土砂積込・搬出：釜利谷ヤードに仮置きしたトンネル掘削土砂及び積込及び搬出を行います。
- ④シールド設備工：回転立坑側へマシンが進入するための設備などを構築します。
- ⑤のり面工：回転立坑脇の切土のり面を構築するため掘削を行います。

工事進捗状況

【シールド掘進工進捗状況】

令和4年8月22日現在
 発進到達立坑から1,229m



【進捗状況写真(6月撮影)】

写真撮影位置図



【連絡先】

発注者 : 東日本高速道路(株) 関東支社 横浜工事事務所
 上郷桂台工事区 工事長 山岸 大祐 TEL. 045-439-0180 (代表)
 施工者 : 大成建設(株)・(株)フジタ・(株)銭高組 JV
 現場代理人 松村 英樹 TEL. 045-392-3985