

「横浜環状南線 桂台トンネル工事」のお知らせ

地元の皆様には、日頃から横浜環状南線事業に関しまして、ご理解、ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。

本号では、10月から12月までの主な作業の予定と現在の進捗状況をお知らせします。工事期間中は、何かとご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解、ご協力をよろしくお願いします。


作業概要

- ◆作業日 平日・土曜日及び祝日は通常作業、日曜日は原則休工
土運搬・資機材搬入は、土曜・日曜及び祝祭日は休止
- ◆作業時間 原則8時～17時 ※大型車両の通行は原則9時～17時

作業箇所




工事用道路



完成イメージ図


橋梁下部工部




土工部




函渠部



立坑部



シールドトンネル部



作業工程表

作業箇所	この先3カ月の作業予定			
	主な作業内容	10月	11月	12月
橋梁下部工区	① 敷地造成工			
	② 河川改修工			
	③ 土留工			
	④ 掘削工			
土工区	⑤ 調整池改修工			
	⑥ 擁壁工			
函渠工区	⑦ 敷地造成工			
	⑧ 土留工			
発進立坑工区	⑨ 土留工			
	⑩ 地盤改良工			
回転立坑工区	⑪ 切土工			
	⑫ 法面工			
	⑬ 土留工			

・天候の状況により作業工程は変更になる場合があります。

主な作業内容

- ①⑦敷地造成工 : 作業ヤードの掘削造成、作業構台設置、工事車両出入口整備などの工事用の作業ヤードを整備する工事です。
- ②河川改修工 : いたち川の迂回等を行う工事です。
- ③⑧⑨⑬土留工 : 地面の掘削を行う際に、土砂の崩落を防ぐ工事です。
- ④掘削工 : 橋脚の基礎を地中に設置するために地面を掘削する工事です。
- ⑤調整池改修工 : コンクリート製ブロックの設置などを行い、調整池の貯水量を確保する工事です。
- ⑥擁壁工 : 鋼管杭を地中へ挿入して連続した壁を造る工事です。
- ⑩地盤改良工 : 地盤を強固にするために地中部へ改良材を注入する工事です。
- ⑪切土工 : 山を掘削して斜面を造る工事です。
- ⑫法面工 : 掘削した斜面の表面をモルタル等により保護する工事です。

工事期間中の安全対策

- ①子供などが工事ヤード内に容易に入れないよう仮囲い及び門扉を設置します。
- ②仮囲い隅角部はクリアパネル又は隅切りを行い視界を確保します。
- ③仮囲いの異常の有無を巡回点検にて確認します。
- ④車両出入口部にガードマンを配置し、車両の誘導を行います。
- ⑤ガードマンは歩行者、一般車両を最優先とした車両の誘導を行います。
- ⑥車両出入りロゲートに出入口表示看板を設置します。
- ⑦一般車と工事関係車両の区別をするため、工事用車両プレートで表示します。
- ⑧工事用道路の通行は15km/hで走行します。
- ⑨大雨・洪水・暴風警報発令時や震度4以上の地震発生時も施工者職員が巡回点検を行い異常の有無を確認します。

工事進捗状況

写真撮影位置図



■状況写真

写真A (9月30日撮影)



写真B (9月30日撮影)



写真C (9月30日撮影)



写真D (9月30日撮影)



【連絡先】

発注者 : NEXCO東日本 横浜工事事務所
 上郷桂台工事区 工事長 大塚 行輝 TEL. 045-352-3771 (代表)
 施工者 : 大成建設(株)・(株)フジタ・(株)銭高組 JV
 現場代理人 松村 英樹 TEL. 045-392-3985